Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 3 octobre 2022

Point d'entrée (PDE) canadien

- L'installation de la charpente en bois du parapet et des murs en panneaux préfabriqués du bâtiment d'entretien est terminée.
- Poursuite de l'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du système de CVC, des systèmes de contrôle, de la pose des systèmes d'extinction d'incendie dans le bâtiment d'entretien.
- L'installation des services publics souterrains, les travaux sur la dalle au sol, la charpente et les murs en blocs se poursuivent pour le bâtiment principal, tandis que les travaux de couverture et d'installation des panneaux préfabriqués commencent.
- •L'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du système de chauffage, de la ventilation et de la climatisation et les travaux d'installation de systèmes d'extinction d'incendie se poursuivent dans le bâtiment d'inspection secondaire, l'installation des murs en blocs étant terminée.
- L'installation de l'acier d'armature, le coffrage et la mise en place du béton pour les fondations des piliers se poursuivent pour l'auvent d'inspection secondaire.
- La charpente, l'achèvement des murs en blocs, la plomberie intérieure, l'électricité, le CVC et les travaux d'installation de systèmes d'extinction d'incendie se poursuivent pour le bâtiment de traitement des clients.
- L'érection de l'acier de construction se poursuit pour l'auvent de la voie d'inspection primaire.
- Les travaux de charpente métallique sont en train d'être exécutés alors que les travaux d'utilités souterraines commencent pour le bâtiment du péage.
- Les travaux de sous-drainage se poursuivent dans la zone de circulation entrante.
- Les travaux sont en cours sur le mur de soutènement et le pavage en béton à l'entrée est.
- · Les travaux d'utilité publique souterrains sont en cours.

Chantier canadien du pont

- L'installation des barres d'armature s'est terminée la semaine dernière et la coulée du béton pour la traverse supérieure est prévue pour la semaine prochaine.
- Les activités liées à la travée d'approche et à la travée arrière sont en cours, l'installation des barres d'armature des poutres transversales se déroulant dans la travée arrière et le coffrage au niveau de l'approche.



Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com









