

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 20 mars 2023

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les travaux sur le bâtiment abritant les installations énergétiques comprennent l'installation des systèmes hydroniques, de l'interrupteur principal et de la centrale de cogénération. L'équipe a également continué à tirer des câbles pour les systèmes électriques.
- L'installation se poursuit pour la plomberie intérieure, l'électricité, les systèmes de CVC, les contrôles et les systèmes d'extinction d'incendie au sein du bâtiment d'entretien. L'équipe a également travaillé sur le toit.
- L'équipe responsable du bâtiment principal a poursuivi la construction de la structure et des murs en blocs. L'équipe a également poursuivi les travaux sur les murs-rideaux, la plomberie intérieure, l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, les contrôles et l'installation des systèmes d'extinction d'incendie, ainsi que l'installation des murs grand format.
- L'équipe a terminé la structure du soffite de l'auvent du corridor d'inspection primaire et du bâtiment d'inspection secondaire, et a installé le grillage de sécurité, les planches et le ruban adhésif sur le bâtiment de traitement des clients.
- Les travaux se sont poursuivis sur l'acier d'armature pour les semelles du pavillon du couloir d'inspection primaire, l'acier d'armature pour le béton coulé sur place, le coffrage et le béton du bâtiment de l'imagerie à grande échelle. Les travaux ont été achevés sur les murs en blocs et la charpente du bâtiment de péage.
- Le montage de l'acier et les travaux de finition se sont poursuivis sur le bâtiment de péage et sur les auvents pour matières dangereuses.
- Les opérations de battage de pieux ont progressé, de même que les blocs de polystyrène expansé dans le couloir des services publics.
- Les travaux relatifs aux services publics comprennent la poursuite de l'installation des tuyaux de drainage des eaux pluviales, du mur de soutènement en béton coulé en place pour les bassins est et ouest et de l'installation des services publics de la grange à sel. L'équipe a également poursuivi l'installation des réseaux de distribution, de communication, de sécurité et de boucles MT sur l'ensemble du site.

Chantier canadien du pont

- Les coulées de béton sont en cours et les travaux d'armature se poursuivent.
- L'installation sur le tablier se poursuit.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- D'installation des haubans se poursuivent.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com
www.gordiehoweinternationalbridge.com

