

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 22 mai 2023

Point d'entrée (PDE) canadien

- **Bâtiment principal** : Poursuite des travaux de charpente, d'installation de treillis et de cloisons sèches aux premier, deuxième et troisième étages. Poursuite de l'installation des murs en blocs à l'extrémité sud. Poursuite du coffrage et de l'installation des barres d'armature dans la tour sud. Achèvement de la toiture complète de l'espace de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
- **Auvent du corridor d'inspection primaire** : Poursuite de la pose du cadre de la gouttière et de la charpente du soffite. Début de l'installation de la charpente du panneau de contrôle des voies.
- **Pavillon de la voie d'inspection primaire** : Poursuite de l'installation des blocs de protection dans les voies. Les murs de fondation et les piliers ont été achevés et durcis. La zone a été nettoyée en préparation de l'arrivée de l'acier de construction.
- **Bâtiment d'imagerie à grande échelle** : Poursuite de la construction des murs en béton pour les salles électriques et mécaniques.
- **Bâtiment de péage** : Poursuite de la construction de la structure intérieure du bâtiment. Poursuite de la construction de la charpente du parapet.

Chantier canadien du pont

- Les coulées de béton sont en cours et les travaux d'armature se poursuivent.
- L'installation sur le tablier se poursuit.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- Poursuite des travaux d'installation des haubans.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com |
www.gordiehoweinternationalbridge.com

