

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 10 janvier 2022

Point d'entrée canadien

- Les équipes terminent l'imperméabilisation des murs de la chambre électrique, tandis que les travaux se poursuivent pour le raccordement aux services publics souterrains, les murs en blocs de béton et l'installation de la plomberie et de l'électricité à l'intérieur.
- Les travaux d'érection de l'acier de charpente se poursuivent au bâtiment principal.
- Les travaux de raccordement aux services publics souterrains se poursuivent au bâtiment d'inspection secondaire.
- Les activités d'acier d'armature et de coffrage se poursuivent au pavillon de traitement des clients.
- Les équipes terminent la mise en place des piliers et des semelles de fondation.
- L'importation de sable et les travaux de mise en place se poursuivent pour la zone du pont de retour vers les États-Unis.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud. Les jambes de la tour ont actuellement une hauteur de 129 mètres (423 pieds).
- Les coffrages des encorbellements en sont aux derniers préparatifs pour la mise en place du béton.
- Les travaux de pose de barres d'armature, du béton, et de coffrage se poursuivent sur les piliers de la travée arrière.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

