


Puente Internacional Gordie Howe

Actividades de construcción: United States

Semana 1 de Julio del 2019

El trabajo de demolición de edificios está planeado ocurrir a lo largo de la calle S. Post (entre la Avenida W. Jefferson y la calle South), a lo largo de la calle Waterman (entre la calle South y las vías del ferrocarril), a lo largo de la Avenida Livernois (entre la calle Fort y la calle South), y a lo largo de la Avenida Livernois (entre la calle South y la calle Holly). Se esperan cierres intermitentes de carril en varias calles a lo largo de la area.



Actividades de construcción

Punto de entrada de EUA

- El despeje está ya casi completo. DTE hará la remoción de los postes eléctricos faltantes esta semana. Continúa el descapote el cual será seguido por el terraceo del terreno. La demolición de algunos andenes ha comenzado y se construyó una cuenca de detención temporal. El ensamble de las oficinas de la obra estará completo para mediados de Julio.

Puente de EUA

BNA y su subcontratista de perforaciones profundas, Malcolm completaron exitosamente la instalación del pilote de prueba en el lado de EU, la semana pasada. Este es el primer mayor alcance de trabajos de construcción y es un paso critico en la finalización del diseño de la cimentación de la Torre del tramo principal. Una vez el concreto haya fraguado lo suficiente para ser ensayado, el contratista de BNA para la cimentación planea llevar a cabo la prueba O-cell durante la semana del 1 de Julio.

Este ensayo consiste en 4 poderosos gatos hidráulicos en la parte superior del pilote de prueba para medir la resistencia de carga en la base. Completando este ensayo los diseñadores de BNA finalizarán la cimentación de la Torre y así este trabajo puede comenzar al final del verano.

GORDIE HOWE INTERNATIONAL BRIDGE

Actividades de construcción: United States



Intercambiador de Michigan

Cuando comience la construcción del Intercambiador de Michigan, Bridging North América implementará temporalmente los siguientes cierres parciales de carreteras para pozos de prueba:

- El carril en dirección norte de West End Street entre Fort Street y 500 'al sur de Fort Street estará cerrado el 1 de Julio de 2019 y el 2 de Julio de 2019, de 7 a.m. a 6 p.m. diariamente.
- El carril derecho en dirección este de Clark Street entre Jefferson Street y 500 'al oeste de Jefferson Street estará cerrado el 1 de Julio de 2019, de 7 a.m. a 6 p.m.
- El carril derecho hacia el oeste de Clark Street entre Jefferson Street y 500 'al oeste de Jefferson Street estará cerrado el 1 de Julio de 2019, de 7 a.m. a 6 p.m.
- El carril derecho hacia el norte de Jefferson Avenue entre Clark Street y 500 'al sur de Clark Street estará cerrado el 1 de Julio de 2019, de 7 a.m. a 6 p.m.
- El carril derecho hacia el sur de Jefferson Avenue entre Clark Street y 500 'al sur de Clark Street estará cerrado el 1 de Julio de 2019, de 7 a.m. a 6 p.m.
- El carril izquierdo en dirección este de Clark Street entre Jefferson Street y 500 'al oeste de Jefferson Street se cerrará el 2 de Julio de 2019, desde las 7 am. - 6 p.m.
- El carril izquierdo en dirección este de Clark Street entre Jefferson Street y 500 'al oeste de Jefferson Street se cerrará el 2 de Julio de 2019, desde las 7 am. - 6 p.m.
- El carril izquierdo hacia el oeste de Clark Street entre Jefferson Street y 500 'al oeste de Jefferson Street se cerrará el 2 de Julio de 2019, desde las 7 am. - 6 p.m.
- El carril izquierdo hacia el norte de Jefferson Avenue entre Clark Street y 500 'al sur de Clark Street se cerrará el 2 de Julio de 2019, desde las 7 am. - 6 p.m.
- El carril izquierdo hacia el sur de Jefferson Avenue entre Clark Street y 500 'al sur de Clark Street se cerrará el 2 de julio de 2019, desde las 7 am. - 6 p.m.
- No se han proporcionado rutas de desvío para el acceso alrededor de la zona de construcción.

SUE (Según sigla en Inglés: Exploración de servicios públicos bajo superficie, estarán terminadas a mediados de Julio. Los trabajos que WDBA está realizando para la reubicación de Servicios Públicos (agua, drenaje y luz) continúan.

