

# Puente Internacional Gordie Howe

## Actividades de construcción: United States

### Semana 15 de Julio del 2019

El trabajo de demolición de edificios está planeado ocurrir a lo largo de la calle S. Post (entre la Avenida W. Jefferson y la calle South), a lo largo de la calle Waterman (entre la calle South y las vías del ferrocarril), a lo largo de la Avenida Livernois (entre la calle Fort y la calle South), y a lo largo de la Avenida Livernois (entre la calle South y la calle Holly). Se esperan cierres intermitentes de carril en varias calles a lo largo de la area.



### Actividades de construcción

#### Punto de entrada de EUA

- El despeje está ya casi completo para la fase 1. DTE hará la remoción de los postes eléctricos faltantes esta semana. Continúa el descapote el cual será seguido por el terraceo del terreno. La demolición de algunos andenes ha comenzado y se construyó una cuenca de detención temporal. Se comenzara la siega en algunas áreas en la fase 2 la semana entrante. Algunos trabajos para los cerramientos perimetrales para la fase 2 comenzaran la ultima semana de Julio. El ensamble de las oficinas de la obra estará completo para mediados de Agosto.

#### Puente de EUA

BNA y su subcontratista de perforaciones profundas, Malcolm completaron exitosamente la prueba O-cell el 03 de Julio. Durante las semanas siguientes, Malcolm, estará preparando para la próxima producción de las perforaciones para los pilotes que se llevaran a cabo durante el año y hasta el final. La producción incluye 14 perforaciones de 2 mts de diámetro (3 de las cuales serán bolardos) y 12 de 3 mts de diámetro para la torre principal. Las actividades de preparación incluye aceptación de entrega de materiales, pre-ensamble de las armaduras de hierro y la finalización de preparación del sitio de la obra que es necesaria para apoyo a los trabajos de producción.

# GORDIE HOWE INTERNATIONAL BRIDGE

## Actividades de construcción: United States

### Semana 15 de Julio del 2019



#### Intercambiador de Michigan

Comenzando la construcción en el Intercambiador de Michigan, BNA implementara cierres temporales en la calle West End para pruebas de perforaciones.

La calzada derecha y la berma derecha en sentido norte de la calle West End entre Fort y 500' al sur de calle Fort será cerrada entre el 13 de Julio, 2019 y el 15 de Julio de 2019 diariamente de 7 am a 6pm. No se han proveido rutas d desvio para acceder alrededor de la zona de construcción.

SUE (Según sigla en Inglés: Exploración de servicios públicos bajo superficie, continuaran durante el mes de Julio.

Los trabajos que WDBA está realizando para la reubicación de Servicios Públicos (agua, drenaje y luz) continúan. Adicionalmente, trabajos preliminares de topografía comenzaran la próxima semana.