


# Puente Internacional Gordie Howe

## Actividades de construcción: United States

### Semana 24 de Junio del 2019

El trabajo de demolición de edificios está planeado ocurrir a lo largo de la calle S. Post (entre la Avenida W. Jefferson y la calle South), a lo largo de la calle Waterman (entre la calle South y las vías del ferrocarril), a lo largo de la Avenida Livernois (entre la calle Fort y la calle South), y a lo largo de la Avenida Livernois (entre la calle South y la calle Holly). Se esperan cierres intermitentes de carril en varias calles a lo largo de la area.



### Actividades de construcción

#### Punto de entrada de EUA


• El despeje está ya casi completo. DTE hará la remoción de los postes eléctricos faltantes esta semana. Continúa el descapote el cual será seguido por el terraceo del terreno. La demolición de algunos andenes está planeada para comenzar la próxima semanas. El ensamble de las oficinas de la obra estará completo para mediados de Julio.

#### Intercambiador de Michigan

• Las perforaciones Geotécnicas en la I-75 están ahora completadas. SUE (Según sigla en Inglés: Exploración de servicios públicos bajo superficie, estarán terminadas a mediados de Julio. Los trabajos que WDBA está realizando para la reubicación de Servicios Públicos (agua, drenaje y luz) continúan.

#### Puente de EUA

BNA y su subcontratista de perforaciones profundas, Malcolm completaron exitosamente la instalación del pilote de prueba en el lado de EU, la semana pasada. Este es el primer mayor alcance de trabajos de construcción y es un paso critico en la finalización del diseño de la cimentación de la Torre del tramo principal. Una vez el concreto haya fraguado lo suficiente para ser ensayado, el contratista de BNA para la cimentación planea llevar a cabo la prueba O-cell durante la semana del 1 de Julio. Este ensayo consiste en 4 poderosos gatos hidráulicos en la parte superior del pilote de prueba para medir la resistencia de carga en la base. Completando este ensayo los diseñadores de BNA finalizarán la cimentación de la Torre y así este trabajo puede comenzar al final del verano.



### Actividades preliminares

• Los trabajos en sitio de la Torre del Tramo Principal en Estados Unidos continúan con la movilización del subcontratista de perforaciones. Estamos ya preparando el sitio anticipadamente para este importante trabajo, para así apoyar al subcontratista. Durante las próximas dos semanas, todas las herramientas necesarias y equipos estarán en la obra y habrá más equipo visible en el aire, a medida que nos vamos acercando al comienzo del trabajo de instalación de las perforaciones. Inmediatamente después, habrá gran cantidad de trabajos relacionados con las cimentaciones profundas que demoraran a todo lo largo del verano en esta ubicación.