

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 7 mars 2022

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les équipes poursuivent les préparations de la dalle au sol ainsi que les travaux sur les murs en blocs de béton, la plomberie intérieure, l'électricité et l'installation de systèmes de CVC au bâtiment d'entretien.
- Les activités liées à la structure d'acier, les travaux de plomberie souterraine et l'installation du hangar du deuxième étage se poursuivent au bâtiment principal.
- L'érection de la structure d'acier se poursuit au bâtiment d'inspection secondaire.
- Les travaux de raccordement aux services publics souterrains se poursuivent au bâtiment de traitement des clients.
- Les travaux d'acier d'armature et de coffrage se poursuivent sur les fondations des cabines et des piliers de l'auvent de la voie d'inspection principale. La mise en place du béton se poursuit pour les semelles et les murs des cabines.
- Le coffrage de la semelle et l'installation de l'acier d'armature se poursuivent pour le bâtiment du péage.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud.
- La modification des coffrages de la tour se poursuit en vue de la transition vers la structure de la traverse supérieure.
- Les travaux de pose de barres d'armature, du béton, et de coffrage se poursuivent sur les piliers de la travée arrière.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

