

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction – Canada

Semaine du 6 février 2023

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les activités de travaux sur le bâtiment d'énergie inclut l'installation d'hydroniques et l'interrupteur principale. L'équipe à aussi commencé la tire de câbles pour les systèmes électriques.
- L'installation se poursuit pour la plomberie intérieure, l'électricité, les systèmes de CVC, les contrôles et les systèmes d'extinction d'incendie au sein du bâtiment d'entretien.
- L'installation des services publics souterrains et les travaux sur la dalle au sol sont en cours d'achèvement dans le bâtiment principal. Les équipes poursuivent également les travaux de blocage des murs et d'ossature aux premier et deuxième étages, ainsi que l'installation des panneaux préfabriqués, du mur-rideau, de la plomberie intérieure, de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, des commandes et des installations d'extinction d'incendie.
- L'équipe a commencé l'installation du mur rideau sur le bâtiment d'inspection secondaire.
- L'équipe a commencé les travaux d'acier d'armature sur le pavillon de l'allée d'inspection primaire et a poursuivi le coffrage du mur en béton coulé sur place et l'acier d'armature sur le bâtiment d'imagerie à grande échelle.
- Les activités liées aux services publics comprenaient l'installation de collecteurs d'eaux pluviales, l'achèvement du mur de soutènement en béton coulé sur place sur les bassins ouest et est et le début des travaux de services publics sur la grange à sel.
- Les travaux sur les murs en blocs se sont poursuivis pour le bâtiment de péage, et le mur rideau a été posé pour le bâtiment de péage.
- Les travaux se sont poursuivis sur les réseaux de communication et de sécurité, ainsi que sur la distribution des canalisations multitubulaires dans le stationnement ouest.

Chantier canadien du pont

- Les coulées de béton sont en cours et les travaux d'armature se poursuivent.
- L'installation sur le tablier se poursuit.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- Début des travaux d'installation des haubans.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com |
www.gordiehoweinternationalbridge.com

