

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 8 janvier 2024**

### Point d'entrée (PDE) canadien

- Les activités de construction se poursuivent pour les composantes intérieures et extérieures des bâtiments et des structures.
- Cette semaine, les activités comprennent l'installation de portes à enroulement et de panneaux de béton préfabriqués dans deux bâtiments, ainsi que la mise en place du béton pour les murs de protection et les dalles de réaction.

### Chantier canadien du pont

- La construction du recouvrement se poursuit au niveau du caisson d'ancrage.
- La tour du pont canadien a atteint sa hauteur maximale de 220 mètres (722 pieds).
- L'installation des panneaux de la travée principale se poursuit.
- Poursuite des travaux d'installation des haubans.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) |  
[www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)

