

Puente Internacional Gordie Howe

Actividades de construcción: United States

Semana del de octubre de 2022

Cierres a largo plazo de la I-75

A medida que continúe la construcción de la Intersección en Michigan y el Punto de entrada estadounidense, Bridging North America extenderá los cierres temporales a lo largo de Livernois Avenue. Además, Cavalry Street y Military Street permanecerán cerradas a largo plazo. A manera de recordatorio, en julio de 2020, varias calles se cerraron a largo plazo, incluidas secciones de Dragoon Street, Driggs Street, Harvey Street, Reeder Street y Hussar Street.

Junction Street

- El puente de Junction Street, entre las laterales de la I-75 en dirección norte y sur, se cerrará por un período prolongado.

Springwells Court

- Springwells Court en dirección norte y sur se cerrará del oeste de la entrada de Lafarge al este de la desviación de Springwells Court desde el 15 de mayo de 2021 hasta el 23 de noviembre de 2024.

Cavalry Street

- Cavalry Street se cerrará a largo plazo entre la I-75 Service Drive en dirección norte y Fort Street.

Military Street

- Cavalry Street permanecerá cerrada a largo plazo entre la I-75 Service Drive en dirección norte y Fort Street.

Post Street

- Post Street permanecerá cerrada durante un período prolongado entre CSX Railroad y la entrada de Delray Mechanical.

Puente Internacional Gordie Howe

Actividades de construcción: United States

Semana del 24 de octubre de 2022

Actividades de construcción

Punto de entrada estadounidense

- Continúa la instalación de servicios subterráneos secos y húmedos y bloques de EPS en el edificio del departamento de agricultura USDA.
- Continúa la remoción del material de sobrecarga en el contrafuerte oeste del puente.
- Continúan los bloques de EPS para los cimientos del edificio USDA y en Waterman Street.
- El equipo formó plataformas para generadores, tendió ramales de cableado, instaló protección contra incendios en el acero estructural, instaló paneles de material compuesto de metal (MCM) y colocó bloques de unidades de mampostería de concreto (CMU) en el edificio comercial.
- Continúa la instalación de cofias en el techo y conductos y tuberías en la pared, instalación de muros cortina, soportes, tuberías y conductos colgantes en el edificio comercial.
- Las actividades en el edificio principal incluyeron la preparación para columnas, la formación de los muros de apoyo de la plataforma, la instalación de conductos y bloques de CMU en la pared, la instalación de soportes, conductos y tuberías colgantes, la instalación de bordillos de techo, muros cortina, barrera de vapor y estructura.
- Las actividades de construcción en el edificio de salida incluyeron conductos en la pared, bloques CMU, soportes y tuberías colgantes.
- Continúa la instalación de electricidad subterránea en el edificio del USDA
- Continúa la obra de cimentación para el edificio de procesamiento de peatones.

Emplazamiento del puente en E.E. U.U.

- Continúa la instalación de varillas de refuerzo en el área de transición de las patas de la torre y avanza el trabajo en el acceso permanente en el pilón inferior.
- Continúa la instalación de vigas de piso y vigas de borde.
- La instalación del encofrado y las varillas de refuerzo continúa en los tramos de aproximación.

Intersección en Michigan

- Actividades de envarillado de refuerzo, encofrado, vertidos de hormigón para contrafuertes en varios puentes a lo largo de la I-75.
- Se realizaron trabajos de corte e hincado de pilotes en todo el emplazamiento de la I-75.
- Esta semana se vertieron columnas y paredes en varios contrafuertes de puentes, mientras que se realizaron otras actividades de encofrado, envarillado y vertido en todo el emplazamiento de la I-75.



Preguntas? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

