

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 6 juin 2022**

### Point d'entrée (PDE) canadien

- Les travaux de mécanique intérieure, de plomberie, d'électricité et de CVC se poursuivent dans le bâtiment d'entretien et l'équipe commence les travaux de peinture.
- Les travaux de raccordement aux réseaux souterrains, les préparatifs de la dalle au sol et les travaux au niveau de la terrasse se poursuivent au bâtiment principal.
- La préparation de la dalle au sol se poursuit au bâtiment d'inspection secondaire.
- Les préparations de la dalle au sol et les travaux de toiture se poursuivent pour le bâtiment de traitement des clients.
- Les travaux d'excavation pour les fondations des piliers se poursuivent pour l'auvent d'inspection secondaire.
- L'érection de la structure d'acier se poursuit pour l'auvent de la voie d'inspection primaire.
- Les activités d'imperméabilisation et de remblayage se poursuivent au bâtiment des péages.
- Les travaux se poursuivent sur les semelles des cabines pour la plateforme de péage.
- Les travaux de surcharge relatifs à la passerelle Est se poursuivent.

### Chantier canadien du pont

- Les activités de pose de barres d'armature et le décoffrage de la dalle de soffite se poursuivent dans le cadre des activités liées à la traverse supérieure de la tour.
- L'installation des poutres de bordure progresse pour la table des piles.
- Le béton, les barres d'armature et le coffrage se poursuivent pour les piles des travées arrière.
- Le battage des pieux se poursuit pour l'approche du pont.
- La réception de l'acier de CanAm pour le tablier du pont et les boîtes d'ancrage se poursuit.



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) | [www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)

