

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 30 mai 2022

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les travaux de mécanique intérieure, de plomberie, d'électricité et de CVC se poursuivent au bâtiment d'entretien.
- Les travaux de raccordement aux services publics souterrains se poursuivent au bâtiment principal.
- La préparation de la dalle au sol se poursuit au bâtiment d'inspection secondaire.
- Les préparations de la dalle au sol se poursuivent tandis que les travaux de raccordement aux réseaux souterrains sont achevés pour le bâtiment de traitement des clients.
- L'érection de la structure d'acier se poursuit pour l'auvent de la voie d'inspection primaire.
- Les activités d'imperméabilisation et de remblayage se poursuivent au bâtiment des péages.
- Les travaux de surcharge relatifs à la passerelle Est se poursuivent.

Chantier canadien du pont

- Les activités de pose de barres d'armature et le démoulage de la dalle de soffite se poursuivent pour la traverse supérieure.
- Les poutres de plancher et les poutres de redondance sont en cours d'installation pour la table de pile.
- Le béton, les barres d'armature et le coffrage se poursuivent pour les piles des travées arrière.
- Le battage des pieux se poursuit pour l'approche du pont.
- La réception de l'acier de CanAm pour le tablier du pont et les boîtes d'ancrage se poursuit.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

