

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 4 juillet 2022

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les travaux intérieurs de plomberie, d'électricité et de CVC se poursuivent dans le bâtiment d'entretien et l'équipe commence les travaux de peinture.
- Les travaux de raccordement aux services publics souterrains, les préparations de la dalle au sol, l'acier d'armature et le coffrage ainsi que les activités de la dalle au sol se poursuivent au bâtiment principal.
- Le toit temporaire sera bientôt achevé et les préparatifs de la dalle au sol se poursuivent au bâtiment d'inspection secondaire.
- Les travaux d'excavation pour la fondation des piliers, la pose de l'acier d'armature, le bétonnage et le coffrage se poursuivent pour l'auvent d'inspection secondaire.
- Le toit temporaire et l'acier d'armature pour la préparation de la dalle au sol sont en cours d'achèvement au bâtiment de traitement des clients.
- L'érection de la structure d'acier se poursuit pour l'auvent de la voie d'inspection primaire.
- Les activités d'imperméabilisation et de remblayage se poursuivent au bâtiment des péages.
- Les travaux de coffrage, d'acier d'armature et de manchonnage se poursuivent pour les cabines de l'aire de péage.
- Les activités liées à la surcharge se poursuivent dans la zone de circulation entrante et au portail est.
- Les travaux de raccordement aux services publics souterrains se poursuivent.

Chantier canadien du pont

- Les activités de pose de barres d'armature se poursuivent pour la traverse supérieure dans la zone de transition de la tour.
- L'installation des panneaux de soffite se poursuit.
- Le béton, les barres d'armature et le coffrage se poursuivent pour les piles des travées arrière.
- Le battage des pieux se poursuit pour l'approche du pont.
- La réception de l'acier de CanAm pour le tablier du pont et les boîtes d'ancrage se poursuit.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

