



Pont international Gordie Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 14 octobre 2024

Fermetures de routes

Rue Sandwich

- À partir du 29 avril 2024, Bridging North America mettra en place des fermetures temporaires de voies sur la rue Sandwich entre les voies de desserte de l'Essex Terminal Railway (ETR) et la promenade Ojibway. La circulation sera maintenue dans les deux directions en tout temps. Les travaux se dérouleront entre 7 h et 19 h.
 - Ces travaux permettront aux équipes d'enlever le béton vieillissant et de remplacer la chaussée, les bordures, les trottoirs, les entrées de cour, etc., et d'installer une base granulaire et un pavé d'asphalte pour la voie multi-usage. Les entreprises auront accès à leurs entrées en tout temps.
- À partir du 12 juin 2024, Bridging North America mettra en place des fermetures complètes de la rue Sandwich, dans les zones de construction actives pour assurer la sécurité des équipes de construction actuellement en charge des travaux.
 - Ces fermetures permettront aux équipes de terminer les travaux de reconstruction.
 - Les activités de construction continueront à avoir lieu dans les segments suivants :
 - De l'avenue Chappell à la route Prince
 - De la route Prince à la rue South
 - De la rue South à la rue Brock
 - De la rue Brock à la rue Chewett.
 - Itinéraires de déviation :
 - Tout le trafic de camions utilisera la rue Russell pour les deux directions de voyage.
 - Tout le trafic non-camion utilisera la rue Peter pour le voyage vers le nord et la rue Russell pour le voyage vers le sud.
- Pendant les travaux, l'accès aux résidences, aux entreprises et aux voies piétonnes adjacentes sera maintenu et le stationnement sur la rue Sandwich sera interdit.
- Pour plus d'informations sur les fermetures de routes en cours, nous vous encourageons à consulter le site Web du projet à l'adresse PontInternationalGordieHowe.com



PONT INTERNATIONAL
Gordie Howe
INTERNATIONAL BRIDGE

Pont international Gordie Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 14 octobre 2024

Activités de construction

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les activités de construction se poursuivent pour les composantes intérieures et extérieures des bâtiments et des structures.
- Cette semaine, les activités comprennent le tracé des voies, l'aménagement paysager et l'asphaltage. Les équipes ont également terminé le toit de l'auvent pour l'inspection secondaire.

Chantier canadien du pont

- La tour du pont canadien a atteint sa hauteur maximale de 220 mètres (722 pieds).
- Les deux côtés du tablier du pont sont maintenant raccordés au-dessus de la rivière Détroit.
- Tous les câbles de haubanage ont été installés. La mise en tension des haubans est en cours.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.


Pour plus d'informations sur le projet du Pont international Gordie-Howe:

 www.PontInternationalGordieHowe.com

 www.facebook.com/PontGordieHowe

 info@wdbridge.com

 www.linkedin.com/company/wdba-apwd

 1-844-322-1773

 www.youtube.com/GordieHoweBridge