

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 7 février 2022

Point d'entrée canadien

- Les équipes continuent de travailler sur les services souterrains, le mur en blocs de béton et l'installation brute de la plomberie, de l'électricité et du CVC dans le bâtiment d'entretien.
- Les travaux de charpente métallique et de plomberie souterraine se poursuivent ainsi que l'installation d'une tour d'escaliers temporaire vers les niveaux supérieurs au bâtiment principal.
- Les travaux d'implantation et de préparation de la charpente métallique sont en cours d'achèvement dans le bâtiment d'inspection secondaire.
- Les travaux de colmatage et d'imperméabilisation des murs du périmètre se poursuivent alors que l'équipe commence le remblayage du périmètre du bâtiment de traitement des clients.
- L'excavation, la préparation du sol, les travaux d'acier d'armature et de coffrage se poursuivent pour les fondations des cabines et des piliers de l'auvent de la voie d'inspection principale.
- Les travaux d'excavation et de préparation des fondations se poursuivent pour les bâtiments de péage.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud.
- Les coffrages des encorbellements en sont aux derniers préparatifs pour la mise en place du béton.
- Les préparatifs sont en cours pour la transition vers la modification de la poutre transversale supérieure des jambes de la tour.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

