

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 21 février 2022

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les équipes continuent de travailler sur les réseaux souterrains, le mur en blocs de béton et l'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité et des installations de CVC au bâtiment d'entretien.
- Les activités liées à la structure d'acier et à la plomberie souterraine se poursuivent au bâtiment principal, ainsi que les travaux d'installation du hangar au deuxième étage.
- Les travaux d'implantation et de préparation de la charpente métallique sont en cours d'achèvement dans le bâtiment d'inspection secondaire.
- Les travaux de colmatage des murs, d'imperméabilisation des murs du périmètre et de remblayage du périmètre du bâtiment de traitement des clients sont en cours d'achèvement. Cela permettra à l'équipe de commencer à travailler sur les services publics souterrains.
- L'excavation, la préparation du sol, les travaux d'acier d'armature et de coffrage se poursuivent pour les fondations des cabines et des piliers de l'auvent de la voie d'inspection principale. Du béton est également coulé pour les semelles et les fondations des cabines.
- L'excavation des fondations et la préparation de la plateforme se poursuivent pour le bâtiment des péages.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud.
- La modification des coffrages de la tour se poursuit en vue de la transition vers la structure de la traverse supérieure.
- Les travaux de pose de barres d'armature, du béton, et de coffrage se poursuivent sur les piliers de la travée arrière.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

