

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 17 janvier 2022

Point d'entrée canadien

- Les travaux se poursuivent sur le bâtiment d'entretien avec l'installation de la plomberie et de l'électricité intérieures, la mise en place des murs en blocs de béton et les travaux relatifs aux services publics souterrains.
- Les travaux d'érection de l'acier de charpente se poursuivent au bâtiment principal.
- Les travaux de préparation de l'acier de charpente sont en cours pour le bâtiment d'inspection secondaire.
- Les travaux d'acier d'armature et de coffrage se poursuivent pour le bâtiment de traitement des clients, tandis que les équipes terminent également la mise en place du béton pour les murs du périmètre.
- Les travaux d'excavation et de préparation du sol se poursuivent pour le toit de la voie d'inspection primaire ainsi que l'installation de l'acier d'armature et du coffrage et la mise en place du béton pour les fondations des piliers et les cabines.
- Les équipes continuent d'importer et de placer du sable dans la zone du pont de retour vers les États-Unis.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud. Les jambes de la tour ont actuellement une hauteur de 129 mètres (423 pieds).
- Les coffrages des encorbellements en sont aux derniers préparatifs pour la mise en place du béton.
- Les travaux de pose de barres d'armature, du béton, et de coffrage se poursuivent sur les piliers de la travée arrière.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

