

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 16 août 2021

Point d'entrée canadien

- Les travaux de charpente métallique, la préparation des murs de fondation et l'imperméabilisation se poursuivent pour le bâtiment de maintenance
- Excavation, aménagement, et inspection des fondations, coffrage du bâtiment et poursuite de la pose de l'acier d'armature pour le bâtiment principal
- Excavation, préparation du sol et inspections du sous-sol en cours pour le bâtiment d'inspection secondaire
- Rehaussement permanent du terrassement et surcharge en cours dans le secteur du pont de retour vers les États-Unis

Site canadien du point

- Les travaux de bétonnage et de pose d'armatures se poursuivent pour les tours nord et sud
- Les travaux de pose de barres d'armature et de coffrage se poursuivent sur les colonnes de la travée arrière
- Poursuivre de l'installation des pieux pour le virage temporaire de la travée arrière



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

