

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 24 mai 2021

Point d'entrée canadien

- L'excavation, le coffrage, l'acier d'armature et la mise en place du béton pour les semelles, les piliers intérieurs et les murs de fondation se poursuivent pour les bâtiments d'entretien.
- Poursuite des travaux d'excavation, d'aménagement, d'inspection des fondations et de coffrage du bâtiment principal.
- Début de la mise en place de l'acier d'armature pour les semelles et les murs du bâtiment principal.
- Rehaussement permanent du terrassement et surcharge en cours dans le secteur de la culée nord du pont et du pont de retour vers les États-Unis.

Site canadien du point

- Les travaux de bétonnage et de pose d'armatures se poursuivent pour les tours nord et sud.
- Les travaux de pose de barres d'armature et de coffrage se poursuivent sur les piliers de la travée arrière.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

