

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 14 mars 2022**

### Point d'entrée (PDE) canadien

- Les équipes poursuivent les préparations de la dalle au sol ainsi que les travaux sur les murs en blocs de béton, la plomberie intérieure, l'électricité et l'installation de systèmes de CVC au bâtiment d'entretien.
- Les activités liées à la structure d'acier, les travaux de plomberie souterraine et l'installation du hangar du deuxième étage se poursuivent au bâtiment principal.
- L'érection de la structure d'acier se poursuit au bâtiment d'inspection secondaire.
- Les travaux de raccordement aux services publics souterrains se poursuivent au bâtiment de traitement des clients.
- Les travaux d'acier d'armature et de coffrage se poursuivent sur les fondations des cabines et des piliers de l'auvent de la voie d'inspection principale. La mise en place du béton se poursuit pour les semelles et les murs des cabines.
- La construction des murs extérieurs ainsi que les travaux de canalisation d'eau et d'égout sanitaire se poursuivent pour le bâtiment de péage.

### Chantier canadien du pont

- La modification des coffrages de la tour se poursuit.
- Les travaux de bétonnage, d'armature et de coffrage se poursuivent dans la zone de transition entre les jambes de la tour et la tête du pylône.
- Les travaux de bétonnage, d'armature et de coffrage se poursuivent pour les piliers de la travée latérale.
- Le battage des pieux du pont d'approche se poursuivra cette semaine.
- L'acier pour le tablier du pont continue d'arriver de CanAm.



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) | [www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)

