Puente Internacional Gordie Howe
Actividades de construcción: United States

Semana del 11 de Noviembre de 2019

Las fechas y los horarios indicados a continuación pueden cambiar debido a las condiciones climáticas y otros factores que puedan afectar las actividades de construcción. Aunque esta lista pretende ser completa, pueden ocurrir inevitables desvíos de emergencia y cierres de caminos. Esté pendiente de los trabajadores cuando se viaja en la zona. Nos disculpamos por las molestias y agradecemos su paciencia.

Actualizaciones de tráfico: lo que necesita saber

Puerto de Entrada de EUA

• Se comenzó el relleno del granulado de drenaje y la instalación de los drenajes de mecha. Se continua con la excavación, limpieza y remoción y la entrega de materiales importados; arena y granulado de drenaje. DTE continua con el desmantelamiento de cables y el corte de postes a todo lo largo de la Calle South. Varias demoliciones van avanzando.

PUENTE de EUA

• BNA y sus subcontratistas recientemente completaron el primer tramo de los catorce pilotes de 2m para las modificaciones del Rompeolas de EU. La fase siguiente is la construcción de los elementos de anclaje y transferencia de carga de la pared existente para los nuevos pilotes de 2m. Este trabajo permite la remoción de las interferencias del actual rompeolas que facilita la instalación de los 12 pilotes de 3m para comenzar la cimentación de la torre.

Puente Internacional Gordie Howe

Actividades de construcción: United States

Actualizaciones de tráfico: lo que necesita saber

Bridging North America ha implementado cierres permanentes en las siguientes calles para permitir la construcción del Punto de entrada estadounidense del Puente Internacional Gordie Howe.

• Waterman Street en dirección norte y sur entre South Street y Norfolk Southern Railway.

• Rademacher Street en dirección norte y sur entre South Street y Norfolk Southern Railway.

• Reid Street en dirección norte y sur entre South Street y Norfolk Hesse Street.

• Crawford Street en dirección norte y sur entre South Street y Norfolk Southern Railway.

• Livernois Avenue en dirección sur entre South Street y Norfolk Southern Railway.

• Hesse Street en dirección este y oeste entre Rademacher Street y Reid Street.

• South Street en dirección este y oeste entre Post Street y Dragoon Street.
Se han proporcionado rutas de desviación alrededor de la zona de construcción.